

ELEMENTS A FOURNIR POUR LE LANCEMENT D'UNE ETUDE

Les études ne se feront qu'après réception de l'ensemble des éléments suivant

UNE COUPE HORIZONTALE PAR NIVEAU CÔTÉ COMPRENANT :

- ☑ Les dimensions à prendre en compte concernant les côtes extérieures des murs. Attention les murs Blokiwood mesurent 300mm d'épaisseur !
Aligne t'on les murs BLOKIWOOD sur celle-ci ou doit on prendre en compte l'épaisseur de la finition extérieure (bardage, enduit), si oui de quelle épaisseur ?
- ☑ Le plan de distribution des pièces (côté)
- ☑ La présence d'éléments structurel dans les supports béton (dalle), poutre, poteau ? (nécessaire en cas de descente de charge)
- ☑ L'implantation de la trémie d'escalier (côté), et l'épaisseur de l'habillage si celui-ci est à prendre en considération
- ☑ L'implantation des passages de gaines, conduit de cheminées, ... (côté)
- ☑ Les côtes d'implantation des menuiseries dans les murs. Attention les côtes dont nous avons besoin sont celle de la réservation de celle-ci pour une pose en Fausse Applique. Si ce n'est pas le cas, merci de nous préciser vos côtes !
- ☑ Les dimensions des menuiseries (côte hors tout), ou jeu à ajouter à la côte tableau
- ☑ L'implantation et le type de volet roulant, BSO
- ☑ Les dimensions des volets roulants, BSO

UNE COUPE VERTICALE (TRANSVERSALE ET LONGITUDINALE) CÔTÉ COMPRENANT :

- ☑ L'altitude des niveaux finis
- ☑ Le complexe de dalle et son épaisseur (dalle, isolant, chape, finition, ...)
- ☑ Le complexe de plancher intermédiaire et son épaisseur (faux plafond, solivage, dalle bois , finition, ...)
- ☑ La hauteur sous plafond
- ☑ La hauteur des rampants souhaité (en pied de rampant)
- ☑ Le complexe de toiture (couverture, litzelage, chevron, isolation, rampant, ...)
- ☑ La pente de la toiture
- ☑ Les dépassé de toiture

UNE VUE EN PLAN DE TOITURE CÔTÉ COMPRENANT :

- ☒ Le sens des pentes
- ☒ L'emplacement des fenêtres de toit (type velux)
- ☒ Les descentes d'eau pluviale
- ☒ L'emplacement de panneaux solaires s'il y en a

LES FAÇADES DU PROJET CÔTÉS COMPRENANT :

- ☒ Les hauteurs des niveaux finis
- ☒ La hauteur du faitage
- ☒ La hauteur en pied de toiture
- ☒ Préciser la nature des matériaux de finitions extérieures

LES PERSPECTIVES DU PROJET:

- ☒ Une ou plusieurs perspective améliorant la compréhension de votre projet

ANNEXE :

- ☒ Le cas échéant merci de nous transmettre tout type d'information non standard à prendre en compte pour la bonne réalisation de votre projet

NOTE IMPORTANTE

BLOKIWOOD est un fabricant de maison ossature bois, et dispose dans ce cadre d'un bureau d'étude. Cependant celui-ci n'est pas là pour suppléer le travail d'un architecte. Dans le cadre de nos études de fabrication, nous incluons dans notre devis une version V1 et V2 des plans de Coupe. Toute modification ultérieure entrainera une majoration et pourra engendrer des retards de délais de livraison. Les version V3 et suivante sont facturé 300€ HT chacune.